

Отчет о выполнении годовых планов капитальных вложений и капитального ремонта (инвестиционных программ) за 2019 год

№ п/п	Объект	Дефекты	Вид работ	Единица измерения	Количество	Срок исполнения	Способ выполнения работ			Выполнение
							хозяйственный способ	подрядный способ		
								стоимость работ, тыс. руб.	наименование организации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТП - 7	Модернизация ячеек 0,4 кВ	Замена ячеек 0,4 кВ старого образца на новые. Монтаж разъединителя. Замена устройства секционного разъединителя.	шт.	10	4 квартал 2019г	-	ООО «Энергопроект»	2 500 000 руб.	Выполнено
2.	Центри фуга	Модернизация оборудования для повышения энергоэффективности	Замена трансформатора на ТСМ – 40кВА/10/0,4 кВ	шт.	1	1 квартал 2019г	69 800 руб.	-	-	Выполнено

Главный инженер - начальник ЦЭО



А.Ю.Тимофеев