


Сведения об аварийных отключениях в 1 квартале 2015 года

Месяц	Количество отключений	Причина отключений
Январь	1	Механическое повреждение КЛ ПС175 – ТП-3
Февраль	0	-
Март	0	-

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер
ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова»
 Ю.М.Михеев
« » _____ 2015 г.

АВАРИЙНЫЙ АКТ

г.Жуковский М.О.
от 27.01.2015 г.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:	Начальник ОВЭТО КЭССПИ	Виноградов Ю.М.
Члены комиссии:	Зам. начальника ОВЭТО КЭССПИ	Мишин В.Г.
	Электромонтер ОВЭТО КЭССПИ	Лалина А.А.

Комиссия провела расследование аварийного отключения вводной высоковольтной кабельной линии ПС175 ф.14β - ТП-3 ф.1 ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова» произошедшего 26.01.2015 года в 20:45 и выявила следующее:

Аварийное отключение кабельной линии произошло из-за нарушения изоляции вследствие механического повреждения, на расстоянии 540 метров по трассе кабельной линии, в районе, где ранее проводились земляные работы по реконструкции ливневой канализации, организацией ООО «Газовые сети».


Засыпка котлована была произведена данной организацией без вызова представителей КЭССПИ.

Начальник ОВЭТО КЭССПИ



Ю.М.Виноградов

Зам. начальника ОВЭТО КЭССПИ



В.Г.Мишин

Электромонтер ОВЭТО КЭССПИ



А.А.Лалина